

# 工作联系单

工程名称:莆田市状元红未来农场基础设施提升工程

编号:

致:莆田市木兰未来农业投资有限公司、莆田市水利水电勘测设计院有限公司、四川省蜀顺工程建设咨询有限公司

事由:关于申请参照实际农田标高施工和2座化粪池甩项的事宜。


内容:

1、根据现场实际情况,原设计灌排渠标高、农田标高与现有的田间路标高不符,建议参照实际农田标高施工。

2、原设计新建2座化粪池,根据现场实际情况,现场化粪池已建,建议甩项处理。

恳请各方单位确认!

施工单位:福建闽之源建设工程有限公司


项目经理: 

日期: 2025年 7月 15日

监理单位意见:



监理单位:四川省蜀顺工程建设咨询有限公司


总监理工程师: 

日期: 2025年 7月 15日

设计单位意见:




设计单位:莆田市水利水电勘测设计院有限公司


设计代表: 

日期: 2025年 7月 16日

建设单位意见:



建设单位:莆田市木兰未来农业投资有限公司

项目负责人: 

日期: 2025年 7月 16日

# 工作联系单

工程名称:莆田市状元红未来农场基础设施提升工程

编号:

致:莆田市木兰未来农业投资有限公司、莆田市水利水电勘测设计院有限公司、四川省蜀顺工程建设咨询有限公司

事由:关于申请园路透水砖铺装改为工字铺、取消灰色透水砖和预埋排水管引至岸边的事宜。

内容:


1、根据现场实际情况,为了更好地适应行人视觉,园路透水砖铺装工艺,建议改为工字铺。

2、原设计透水砖的颜色为灰色、米黄色和红色,建议相应取消灰色,只保留米黄色和红色2种颜色。

3、原设计园路内测未设计截水沟,建议在园路内测低洼处预埋排水管,预埋PVC DN160管引至河里。

恳请各方单位确认!


施工单位:福建闽之源建设工程有限公司

项目经理: 

日期:2015年7月21日



监理单位意见:



监理单位:四川省蜀顺工程建设咨询有限公司

总监理工程师: 

日期:2015年7月21日



设计单位意见:



设计单位:莆田市水利水电勘测设计院有限公司

设计代表: 


日期:2015年7月22日



建设单位意见:



建设单位:莆田市木兰未来农业投资有限公司

项目负责人: 

日期:2015年7月22日



# 工作联系单

工程名称:莆田市状元红未来农场基础设施提升工程

编号:

致:莆田市木兰未来农业投资有限公司、莆田市水利水电勘测设计院有限公司、四川省蜀顺工程建设咨询有限公司

事由:关于申请泵站变更、西侧绿化种植偏移、路线微调、明确电缆套管数量及规格的事宜。  
内容:

1、根据现场实际情况,原设计进水池和护岸挡墙位置在河岸红线外侧,建议取消进水池,且将护岸挡墙和阀门井移至护岸红线内测,泵站房和园路位置保持不变,蓄水池尺寸建议改为3m×12m;泵站中原设计为安装DN500杠杆快开闸阀,由于是人工启闭,不仅难度大,且对后期使用也比较不便,为便于启闭和后期使用,建议安装手轮式快开闸阀,使用更轻便。

2、原设计西侧绿化种植为依红线种植,由于未被征地,村民考虑农作物生长,强烈建议种植线偏移设计红线2m-3m。

3、原设计园路、光缆线、电源线1、电源线2与部分河岸边整排的龙眼树冲突,建议保留龙眼树,园路路线做微调。部分光缆线、电源线移至园路下敷设,手孔井、监控立杆位置保持不变。

4、原设计图纸中设计说明电缆需要穿套管埋地,可预算清单没有套管数量及规格,建议使用套管规格为PVC DN40,数量按现场实际需求。

恳请各方单位确认!

施工单位:福建闽之源建设工程有限公司

项目经理:

日期:2015年7月28日

监理单位意见:

同意

监理单位:四川省蜀顺工程建设咨询有限公司

总监理工程师:

日期:2015年7月28日

设计单位意见:

同意

设计单位:莆田市水利水电勘测设计院有限公司

设计代表:

日期:2015年7月29日

建设单位意见:

同意

建设单位:莆田市木兰未来农业投资有限公司

项目负责人:

日期:2015年7月29日

# 工作联系单

工程名称:莆田市状元红未来农场基础设施提升工程

编号:

致:莆田市木兰未来农业投资有限公司、莆田市水利水电勘测设计院有限公司、四川省蜀顺工程建设咨询有限公司

事由:关于申请增加电缆手孔井的事宜。

内容:

原设计电缆手孔井为10个,根据设计图纸要求,直线段电缆手孔井距离不宜超过30m,结合现场实际情况,增加50个电缆手孔井。

恳请各方单位确认!

施工单位:福建闽之源建设工程有限公司

项目经理:

日期:2015年8月20日

监理单位意见:

同意

监理单位:四川省蜀顺工程建设咨询有限公司

总监理工程师:

日期:2015年8月20日

设计单位意见:

同意

设计单位:莆田市水利水电勘测设计院有限公司

设计代表:

日期:2015年8月21日

建设单位意见:

同意

建设单位:莆田市木兰未来农业投资有限公司

项目负责人:

日期:2015年8月21日

# 工作联系单

工程名称:莆田市状元红未来农场基础设施提升工程

编号:

致:莆田市木兰未来农业投资有限公司、莆田市水利水电勘测设计院有限公司、四川省蜀顺工程建设咨询有限公司

事由:关于供水管道长度减少的事宜。

内容:

由于原设计市政供水管道接入位置在工程红线范围外的桥边,实际市政供水管道已经直接预埋到工程红线范围内,因此实际工程量比设计工程量长度减少 149m。

恳请各方单位确认!

施工单位:福建闽之源建设工程有限公司

项目经理: 卓彬宏

日期: 2025 年 8 月 20 日



监理单位意见:

同意

监理单位:四川省蜀顺工程建设咨询有限公司

总监理工程师:

日期: 2025 年 8 月 20 日



设计单位意见:

同意

设计单位:莆田市水利水电勘测设计院有限公司

设计代表:

日期: 2025 年 8 月 21 日



建设单位意见:

同意

建设单位:莆田市木兰未来农业投资有限公司

项目负责人:

日期: 2025 年 8 月 21 日



# 工作联系单

工程名称:莆田市状元红未来农场基础设施提升工程

编号:

致:莆田市木兰未来农业投资有限公司、莆田市水利水电勘测设计院有限公司、四川省蜀顺工程建设咨询有限公司


事由:关于申请增加服务驿站水电安装的事宜。

内容:

因原有驿站需要增加水电安装,应业主要求,增加服务驿站水电安装。

恳请各方单位确认!

施工单位:福建闽之源建设工程有限公司


项目经理: 

日期: 2015年 9月19日

监理单位意见:




监理单位:四川省蜀顺工程建设咨询有限公司

总监理工程师: 

日期: 2015年 9月19日

设计单位意见:




设计单位:莆田市水利水电勘测设计院有限公司


设计代表: 

日期: 2015年 9月22日

建设单位意见:



建设单位:莆田市木兰未来农业投资有限公司

项目负责人: 

日期: 2015年 9月22日

# 工程量签证单

编号:

| 工程名称                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | 莆田市状元红未来农场基础设施提升工程 |        |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|-------------|
| 工程部位                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | 2座化粪池甩项            |        |             |             |
| 序号                                                                                                                  | 项目名称                                                                                                                                                                           | 单位                 | 工程量    | 监理审核<br>工程量 | 业主核定<br>工程量 |
| 1                                                                                                                   | 化粪池（2座化粪池全部甩项）                                                                                                                                                                 | 座                  | -2     | -2          |             |
| (1)                                                                                                                 | 土方开挖，外弃 5km                                                                                                                                                                    | m3                 | -98.88 | -98.88      |             |
| (2)                                                                                                                 | 土方开挖，就近堆放                                                                                                                                                                      | m3                 | -65.72 | -65.72      |             |
| (3)                                                                                                                 | 土方回填（利用开挖土方）                                                                                                                                                                   | m3 实方              | -55.70 | -55.7       |             |
| (4)                                                                                                                 | M10 水泥砂浆砌 MU10 砖                                                                                                                                                               | m3                 | -0.78  | -0.78       |             |
| (5)                                                                                                                 | 内外壁 1:2 水泥砂浆抹面厚度 20mm                                                                                                                                                          | m2                 | -6.54  | -6.54       |             |
| (6)                                                                                                                 | 回填机制砂                                                                                                                                                                          | m3 实方              | -88.86 | -88.86      |             |
| (7)                                                                                                                 | 机制砂垫层                                                                                                                                                                          | m3                 | -3.24  | -3.24       |             |
| (8)                                                                                                                 | 碎石灌砂垫层厚 500                                                                                                                                                                    | m3                 | -11.86 | -11.86      |             |
| (9)                                                                                                                 | C25 混凝土                                                                                                                                                                        | m3                 | -0.70  | -0.7        |             |
| (10)                                                                                                                | 普通平面钢模板制作、安装及拆除                                                                                                                                                                | m2                 | -5.48  | -5.48       |             |
| (11)                                                                                                                | Φ800 钢纤维混凝土检查井盖 (C250)                                                                                                                                                         | 座                  | -2     | -2          |             |
| (12)                                                                                                                | 整体井池安装 玻璃钢化粪池                                                                                                                                                                  | m3                 | -3     | -3          |             |
| 工程<br>变更<br>说明                                                                                                      | <p>我单位承建的莆田市状元红未来农场基础设施提升工程，原设计新建 2 座化粪池，根据现场实际情况，现场化粪池已建，做甩项处理。</p> <p>请建设、监理单位给予确认。</p> <p>施工单位：福建闽之源建设工程有限公司<br/>           项目经理：李振宏<br/>           日期：2025 年 10 月 16 日</p> |                    |        |             |             |
| <p>监理单位审核意见：</p> <p>同意</p> <p>监理单位：四川省蜀顺工程建设咨询有限公司<br/>           监理工程师：陈德智<br/>           日期：2025 年 10 月 16 日</p>  |                                                                                                                                                                                |                    |        |             |             |
| <p>建设单位核定意见：</p> <p>同意</p> <p>建设单位：莆田市木兰未来农业投资有限公司<br/>           建设单位代表：林明所<br/>           日期：2025 年 10 月 16 日</p> |                                                                                                                                                                                |                    |        |             |             |

工程量签证单

编号：

|                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|-------------|
| 工程名称                                                                            |                                                                                                                                                                               | 莆田市状元红未来农场基础设施提升工程 |        |             |             |
| 工程部位                                                                            |                                                                                                                                                                               | 增加电缆手孔井            |        |             |             |
| 序号                                                                              | 项目名称                                                                                                                                                                          | 单位                 | 工程量    | 监理审核<br>工程量 | 业主核定<br>工程量 |
| 1                                                                               | 电缆手孔井                                                                                                                                                                         | 座                  | 50     | 50          |             |
| (1)                                                                             | C15 素砼垫层 厚 10cm                                                                                                                                                               | m3                 | 10.50  | 10.5        |             |
| (2)                                                                             | M10 浆砌机砖井壁                                                                                                                                                                    | m3                 | 39.94  | 39.94       |             |
| (3)                                                                             | 阀井内壁 1:2 水泥砂浆抹面厚度 20mm                                                                                                                                                        | m2                 | 332.80 | 332.8       |             |
| (4)                                                                             | C30 砼盖板, 厚 0.1m                                                                                                                                                               | m3                 | 4.05   | 4.05        |             |
| (5)                                                                             | 普通平面钢模板制作、安装及拆除                                                                                                                                                               | m2                 | 29.60  | 29.6        |             |
| (6)                                                                             | 排水坑回填机制砂                                                                                                                                                                      | m3                 | 0.45   | 0.45        |             |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
| 工程<br>变更<br>说明                                                                  | <p>我单位承建的莆田市状元红未来农场基础设施提升工程, 根据设计图纸要求, 直线段电缆手孔井距离不宜超过 30m, 结合现场实际情况, 增加 50 个电缆手孔井。</p> <p>请建设、监理单位给予确认。</p> <p>施工单位: 福建闽之源建设工程有限公司<br/>项目经理: 李振强<br/>日期: 2025 年 10 月 16 日</p> |                    |        |             |             |
| 监理单位审核意见:                                                                       |                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
| <p>同意</p> <p>监理单位: 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司<br/>监理工程师: 李德强<br/>日期: 2025 年 10 月 16 日</p>  |                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
| 建设单位核定意见:                                                                       |                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
| <p>同意</p> <p>建设单位: 莆田市木兰未来农业投资有限公司<br/>建设单位代表: 林明河<br/>日期: 2025 年 10 月 16 日</p> |                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |

工程量签证单

编号：

|                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|-------------|
| 工程名称                                                                         |                                                                                                                                                                                               | 莆田市状元红未来农场基础设施提升工程 |        |             |             |
| 工程部位                                                                         |                                                                                                                                                                                               | 供水管道               |        |             |             |
| 序号                                                                           | 项目名称                                                                                                                                                                                          | 单位                 | 工程量    | 监理审核<br>工程量 | 业主核定<br>工程量 |
| 1                                                                            | 供水管道长度减少 149m                                                                                                                                                                                 |                    |        |             |             |
| (1)                                                                          | 管槽土方开挖，外弃 5km                                                                                                                                                                                 | m3                 | -22.08 | -22.08      |             |
| (2)                                                                          | 管槽土方开挖（就地堆放）                                                                                                                                                                                  | m3                 | -60.06 | -60.06      |             |
| (3)                                                                          | 管槽土方回填（利用开挖土方）                                                                                                                                                                                | m3 实方              | -55.61 | -55.61      |             |
| (4)                                                                          | 管槽机制砂垫层                                                                                                                                                                                       | m3                 | -7.6   | -7.6        |             |
| (5)                                                                          | 管槽机制砂回填                                                                                                                                                                                       | m3 实方              | -15.51 | -15.51      |             |
| (6)                                                                          | DN110PE 管 (1.0MPa)                                                                                                                                                                            | m                  | -149   | -149        |             |
| (7)                                                                          | 管道消毒冲洗 公称直径(100mm 以内)                                                                                                                                                                         | m                  | -149   | -149        |             |
| (8)                                                                          | 管道水压试验 公称直径(100mm 以内)                                                                                                                                                                         | m                  | -149   | -149        |             |
| (9)                                                                          | 管道示踪线 2.5mm2                                                                                                                                                                                  | m                  | -149   | -149        |             |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
| 工程<br>变更<br>说明                                                               | <p>我单位承建的莆田市状元红未来农场基础设施提升工程，由于原设计市政供水管道接入位置在工程红线范围外的桥边，实际市政供水管道已经直接预埋到工程红线范围内，因此实际工程量比设计工程量长度减少 149m。</p> <p>请建设、监理单位给予确认。</p> <p>施工单位：福建闽之源建设工程有限公司<br/>项目经理：卓彬宏<br/>日期：2025 年 10 月 15 日</p> |                    |        |             |             |
| 监理单位审核意见：                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
| <p>同意</p> <p>监理单位：四川省蜀顺工程建设咨询有限公司<br/>监理工程师：李德富<br/>日期：2025 年 10 月 16 日</p>  |                                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
| 建设单位核定意见：                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |
| <p>同意</p> <p>建设单位：莆田市木兰未来农业投资有限公司<br/>建设单位代表：林明江<br/>日期：2025 年 10 月 16 日</p> |                                                                                                                                                                                               |                    |        |             |             |

# 工程量签证单

编号:

|               |                                                                   |                    |         |             |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|-------------|
| 工程名称          |                                                                   | 莆田市状元红未来农场基础设施提升工程 |         |             |             |
| 工程部位          |                                                                   | 增加服务驿站水电安装         |         |             |             |
| 序号            | 项目名称                                                              | 单位                 | 工程量     | 监理审核<br>工程量 | 业主核定<br>工程量 |
| <b>其他装饰工程</b> |                                                                   |                    |         |             |             |
| 楼地面           |                                                                   |                    |         |             |             |
| 1             | 平面砂浆找平层: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平                                        | m <sup>2</sup>     | 22      | 22          |             |
| 2             | 楼地面: 块料楼地面 (1) 1:3 干硬性水泥砂浆 20 厚<br>(2) 600*600 玻化砖                | m <sup>2</sup>     | 22      | 22          |             |
| 散水            |                                                                   |                    |         |             |             |
| 3             | 垫层: 灰土垫层 150mm                                                    | m <sup>3</sup>     | 6.426   | 6.426       |             |
| 4             | 垫层: C20 混凝土                                                       | m <sup>3</sup>     | 2.938   | 2.938       |             |
| 5             | 成品隔断: (1) 防水型复合板材 18 厚                                            | m <sup>2</sup>     | 21      | 21          |             |
| 6             | 洗湫台: (1) 磨光大理石板 20mm                                              | m <sup>2</sup>     | 6.392   | 6.392       |             |
| 7             | 门窗五金: (1) 执手锁                                                     | 个                  | 6       | 6           |             |
| 8             | 门窗五金: (1) 拉手                                                      | 个                  | 13      | 13          |             |
| <b>电气工程</b>   |                                                                   |                    |         |             |             |
| 9             | 配电箱: (1) 配电箱 (2) 配电箱 ALfw (3) 悬挂嵌入式                               | 台                  | 1       | 1           |             |
| 10            | 送配电装置系统                                                           | 系统                 | 1       | 1           |             |
| 11            | 配管: (1) 配管 (2) JDG (3) DN25 (4) 暗配                                | m                  | 18.220  | 18.22       |             |
| 12            | 配管: (1) 配管 (2) JDG (3) DN20 (4) 暗配                                | m                  | 226.590 | 226.59      |             |
| 13            | 配管: (1) 配管 (2) 焊接钢管 (3) SC50 (4) 暗配                               | m                  | 6.320   | 6.32        |             |
| 14            | 电力电缆: (1) 电力电缆 (2) YJV-1KV (3) 5×10 (4) 铜芯<br>(5) 1KV 以下 (6) 室内   | m                  | 8.980   | 8.98        |             |
| 15            | 电力电缆头: (1) 电力电缆头 (2) YJV-1KV (3) 5×10 (4) 铜芯<br>(5) 1KV 以下 (6) 室内 | 个                  | 1       | 1           |             |
| 16            | 配线: (1) 穿动力线 (2) BV-4 (3) 铜芯 (4) 管内                               | m                  | 42.440  | 42.44       |             |
| 17            | 配线: (1) 穿动力线 (2) BVR-4 (3) 铜芯 (4) 管内                              | m                  | 21.220  | 21.22       |             |
| 18            | 配线: (1) 穿动力线 (2) BV-2.5 (3) 铜芯 (4) 管内                             | m                  | 552.160 | 552.16      |             |
| 19            | 配线: (1) 穿动力线 (2) BVR-2.5 (3) 铜芯 (4) 管内                            | m                  | 212.590 | 212.59      |             |
| 20            | 装饰灯: (1) 嵌入式筒灯 7W                                                 | 套                  | 16      | 16          |             |
| 21            | 普通灯具: (1) 吸顶灯 13W                                                 | 套                  | 1       | 1           |             |
| 22            | 荧光灯: (1) 双管 LED 灯 2×24W (2) 吸顶                                    | 套                  | 7       | 7           |             |
| 23            | 插座: (1) 16A 单相空调插座 (2) 暗装                                         | 个                  | 4       | 4           |             |
| 24            | 插座: (1) 16A 烘手器插座 (2) 暗装                                          | 个                  | 2       | 2           |             |
| 25            | 插座: (1) 二、三孔插座 10A (2) 暗装                                         | 个                  | 14      | 14          |             |
| 26            | 照明开关: (1) 单极单控开关 (2) 暗装                                           | 个                  | 2       | 2           |             |
| 27            | 照明开关: (1) 单极双联开关 (2) 暗装                                           | 个                  | 2       | 2           |             |

# 工程量签证单（续）

编号：

| 工程名称            | 莆田市状元红未来农场基础设施提升工程                                                                                                                                                   |                                                      |        |             |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 工程部位            | 增加服务驿站水电安装                                                                                                                                                           |                                                      |        |             |             |
| 序号              | 项目名称                                                                                                                                                                 | 单位                                                   | 工程量    | 监理审核<br>工程量 | 业主核定<br>工程量 |
| 28              | 照明开关：(1)单极三联开关(2)暗装                                                                                                                                                  | 个                                                    | 1      | 1           |             |
| 29              | 照明开关：(1)单极三联开关(2)暗装                                                                                                                                                  | 个                                                    | 3      | 3           |             |
| 30              | 小电器：(1)排气扇 40W                                                                                                                                                       | 个/套<br>/台/                                           | 7      | 7           |             |
| 31              | 接线盒：(1)灯头盒(2)铁质(3)暗装                                                                                                                                                 | 个                                                    | 31     | 31          |             |
| 弱电预埋            |                                                                                                                                                                      |                                                      |        |             |             |
| 32              | 配管：(1)HDPE50                                                                                                                                                         | m                                                    | 16.380 | 16.38       |             |
| 33              | 分线接线箱(盒)：(1)弱电信息箱                                                                                                                                                    | 个                                                    | 1      | 1           |             |
| 水电工程            |                                                                                                                                                                      |                                                      |        |             |             |
| 34              | 大便器：(1)材质：陶瓷(2)规格、类型：残疾人专用座便器<br>(3)附件名称、数量：座便器、软管、螺纹管件、桶盖等                                                                                                          | 组                                                    | 3      | 3           |             |
| 35              | 洗脸盆：(1)材质：陶瓷(2)规格、类型：残疾人专用洗手盆<br>(3)附件名称、数量：洗脸盆、软管、螺纹管件、龙头、排水附件等                                                                                                     | 组                                                    | 1      | 1           |             |
| 36              | 大便器：(1)材质：陶瓷(2)规格、类型：蹲式大便器                                                                                                                                           | 组                                                    | 9      | 9           |             |
| 37              | 洗脸盆：(1)材质：陶瓷(2)规格、类型：台式洗脸盆<br>(3)附件名称、数量：洗脸盆、软管、螺纹管件、龙头、排水附件等                                                                                                        | 组                                                    | 5      | 5           |             |
| 38              | 小便器：(1)材质：陶瓷(2)规格、类型：壁挂式小便器                                                                                                                                          | 组                                                    | 3      | 3           |             |
| 39              | 其他成品卫生器具：(1)材质：陶瓷(2)规格、类型：污水池<br>(3)附件名称、数量：长颈龙头、污水池、排水附近等                                                                                                           | 组                                                    | 1      | 1           |             |
| 工程<br>变更<br>说明  | <p>我单位承建的莆田市状元红未来农场基础设施提升工程，因原有驿站需要增加水电安装，应业主要求，增加服务驿站水电安装。</p> <p>请建设、监理单位给予确认。</p> <p>施工单位：福建闽之源建设工程有限公司<br/>           项目经理：卓彬宏<br/>           日期：2025年10月16日</p> |                                                      |        |             |             |
| 监理机构审核意见：<br>同意 |                                                                                                                                                                      | 监理单位：四川省蜀顺工程建设咨询有限公司<br>监理工程师：李德超<br>日期：2025年10月16日  |        |             |             |
| 建设单位核定意见：<br>同意 |                                                                                                                                                                      | 建设单位：莆田市木兰未来农业投资有限公司<br>建设单位代表：林明所<br>日期：2025年10月16日 |        |             |             |

# 变更预算书

建设单位：莆田市木兰未来农业投资有限公司



工程名称：莆田市状元红未来农场基础设施提升工程

变更总价（小写）：-7240元整下浮后）

编制人：福建闽之源建设工程有限公司（单位盖章）



法定代表人：海江清（签字或盖章）



或其授权人：（签字）

编制时间：2025年8月20日

## 工程预算审核汇总表

工程名称：莆田市状元红未来农场基础设施提升工程

第2页, 共5页

| 编号 | 项 目 名 称  | 建安费(元) | 设备费(元) |
|----|----------|--------|--------|
| 七  | 变更部分     | -8228  |        |
|    | 小计(元)    | -8228  |        |
|    | 下浮12%(元) | -7240  |        |
|    | 总 计      | -7240  |        |



# 工程预算审核汇总表

工程名称：莆田市状元红未来农场基础设施提升工程

第3页, 共5页

| 编号  | 项 目 名 称      | 建安费(元) | 设备费(元) |
|-----|--------------|--------|--------|
| 七   | 变更部分         | -8228  |        |
| (一) | 供水管道长度减少149m | -15387 |        |
| (二) | 化粪池2座甩项      | -31362 |        |
| (三) | 电缆井新增50座     | 38643  |        |
| (四) | 安全生产措施费      | -122   |        |
|     | 小 计(元)       | -8228  |        |
|     | 总 计          | -8228  |        |

## 建筑工程预算审核表

工程名称：莆田市状元红未来农场基础设施提升工程

| 序号  | 定额编号                           | 工程或费用名称                 | 单位                | 数量     | 单价(元)    | 合价(元)  | 备注 |
|-----|--------------------------------|-------------------------|-------------------|--------|----------|--------|----|
| 七   |                                | 变更部分                    | 项                 |        |          | -8228  |    |
| (一) |                                | 供水管道长度减少149m            |                   |        |          | -15387 |    |
| 1   | Y10395T                        | 管槽土方开挖, 外弃5km           | m <sup>3</sup>    | -22.08 | 26.15    | -577   |    |
| 2   | Y10310×0+Y10310A               | 管槽土方开挖(就地堆放)            | m <sup>3</sup>    | -60.06 | 4.30     | -258   |    |
| 3   | Y30172                         | 管槽土方回填(利用开挖土方)          | m <sup>3</sup> 实方 | -55.61 | 10.19    | -567   |    |
| 4   | Y30008T                        | 管槽机制砂垫层                 | m <sup>3</sup>    | -7.6   | 226.11   | -1718  |    |
| 5   | Y30180T                        | 管槽机制砂回填                 | m <sup>3</sup> 实方 | -15.51 | 218.58   | -3390  |    |
| 6   | Y18057T                        | DN110PE管(1.0MPa)        | m                 | -149   | 53.14    | -7918  |    |
| 7   | 40807054                       | 管道消毒冲洗 公称直径(100mm以内)    | m                 | -149   | 1.59     | -237   |    |
| 8   | 40807001                       | 管道水压试验 公称直径(100mm以内)    | m                 | -149   | 2.19     | -326   |    |
| 9   | 40802292A                      | 管道示踪线2.5mm <sup>2</sup> | m                 | -149   | 2.66     | -396   |    |
| (二) |                                | 化粪池2座甩项                 |                   | -2     | 15681.00 | -31362 |    |
| 1   | Y10325T                        | 土方开挖, 外弃5km             | m <sup>3</sup>    | -98.88 | 20.09    | -1986  |    |
| 2   | Y10304                         | 土方开挖, 就近堆放              | m <sup>3</sup>    | -65.72 | 2.76     | -181   |    |
| 3   | Y30172                         | 土方回填(利用开挖土方)            | m <sup>3</sup> 实方 | -55.7  | 10.19    | -568   |    |
| 4   | Y30132                         | M10水泥砂浆砌MU10砖           | m <sup>3</sup>    | -0.78  | 525.90   | -410   |    |
| 5   | Y30137                         | 内外壁1:2水泥砂浆抹面 厚度20mm     | m <sup>2</sup>    | -6.54  | 21.10    | -138   |    |
| 6   | Y30180T                        | 回填机制砂                   | m <sup>3</sup> 实方 | -88.86 | 218.58   | -19423 |    |
| 7   | Y30008                         | 机制砂垫层                   | m <sup>3</sup>    | -3.24  | 225.49   | -731   |    |
| 8   | Y30002T                        | 碎石灌砂垫层厚500              | m <sup>3</sup>    | -11.86 | 194.37   | -2305  |    |
| 9   | Y40148+Y40323×1.03+Y40297×1.03 | C25混凝土                  | m <sup>3</sup>    | -0.7   | 552.01   | -386   |    |
| 10  | Y50001+Y50002                  | 普通平面钢模板制作、安装及拆除         | m <sup>2</sup>    | -5.48  | 49.63    | -272   |    |
| 11  | 40501048T                      | Φ800钢纤维混凝土检查井盖(C250)    | 座                 | -2     | 750.12   | -1500  |    |
| 12  | 40501149                       | 整体井池安装 玻璃钢化粪池           | m <sup>3</sup>    | -3     | 1153.86  | -3462  |    |

## 建筑工程预算审核表

工程名称: 莆田市状元红未来农场基础设施提升工程

| 序号  | 定额编号                                            | 工程或费用名称                 | 单位                    | 数量    | 单价(元)  | 合价(元) | 备注 |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|----|
| (三) |                                                 | 电缆井新增50座                |                       |       |        | 38643 |    |
| 1   | Y40065+Y403<br>23×1.03+Y4<br>0297×1.03          | C15素砼垫层 厚10cm           | m <sup>3</sup>        | 10.5  | 479.63 | 5036  |    |
| 2   | Y30132B                                         | M10浆砌机砖井壁               | m <sup>3</sup>        | 39.94 | 525.90 | 21004 |    |
| 3   | Y30136×0+Y<br>30137                             | 阀井内壁1:2水泥砂浆抹<br>面厚度20mm | m <sup>2</sup>        | 332.8 | 21.10  | 7022  |    |
| 4   | Y40152A+Y40<br>222+Y40432+<br>Y40323+Y402<br>97 | C30砼盖板, 厚10cm           | m <sup>3</sup>        | 4.05  | 994.16 | 4026  |    |
| 5   | Y50001+Y500<br>02                               | 普通平面钢模板制作、安<br>装及拆除     | m <sup>2</sup>        | 29.6  | 49.63  | 1469  |    |
| 6   | Y30179T                                         | 排水坑回填机制砂                | m <sup>3</sup> 实<br>方 | 0.45  | 190.89 | 86    |    |
| (四) |                                                 | 安全生产措施费                 |                       |       |        | -122  |    |
| 1   | FL001                                           | 安全生产措施费                 | %                     | -8106 | 1.50%  | -122  |    |
|     |                                                 | 合 计                     |                       |       |        | -8228 |    |

工程 量 计 算 书 (变 更 部 分)

工程名称: 莆田市状元红未来农场基础设施提升工程

| 序号 | 项目名称                 | 单位   | 数量     | 计 算 公 式               |
|----|----------------------|------|--------|-----------------------|
| 一  | 供水管道 (长度减少149m)      |      |        |                       |
| 1  | 管槽土方开挖 (弃置5km)       | m3   | 22.08  | 22.08                 |
| 2  | 管槽土方开挖, 就近堆放         | m3   | 60.06  | 60.06                 |
| 3  | 管槽土方回填 (利用开挖土方)      | m2   | 55.61  | 55.61                 |
| 4  | 管槽机制砂垫层              | m3   | 7.60   | (0.5+0.1*0.1)*0.1*149 |
| 5  | 管槽机制砂回填              | m3   | 15.51  | 15.51                 |
| 6  | DN110PE管 (1.0MPa)    | m    | 149.00 | 149.00                |
| 7  | 管道消毒冲洗 公称直径(100mm以内) | m    | 149.00 | 149.00                |
| 8  | 管道压水试验               | m    | 149.00 | 149.00                |
| 9  | 管道示踪线2.5mm2          | m    | 149.00 | 149.00                |
| 二  | 化粪池 (2座化粪池全部甩项)      | 座    | 2.000  |                       |
| 1  | 土方开挖, 外弃5km          | m3   | 98.88  | 98.880                |
| 2  | 土方开挖, 就近堆放           | m3   | 65.72  | 65.720                |
| 3  | 土方回填 (利用开挖土方)        | m3实方 | 55.70  | 55.700                |
| 4  | M10水泥砂浆砌MU10砖        | m3   | 0.78   | 0.780                 |
| 5  | 内外墙1:2水泥砂浆抹面厚度20mm   | m2   | 6.54   | 6.540                 |

工程 量 计 算 书 (变 更 部 分)

工程名称: 莆田市状元红未来农场基础设施提升工程

| 序号 | 项目名称                 | 单位   | 数量     | 计 算 公 式                                  |
|----|----------------------|------|--------|------------------------------------------|
| 6  | 回填机制砂                | m3实方 | 88.86  | 88.860                                   |
| 7  | 机制砂垫层                | m3   | 3.24   | 3.240                                    |
| 8  | 碎石灌砂垫层厚500           | m3   | 11.86  | 11.860                                   |
| 9  | C25混凝土               | m3   | 0.70   | 0.700                                    |
| 10 | 普通平面钢模板制作、安装及拆除      | m2   | 5.48   | 5.480                                    |
| 11 | Φ800钢纤维混凝土检查井盖(C250) | 座    | 2.00   | 2.000                                    |
| 12 | 整体井池安装 玻璃钢化粪池        | m3   | 3.00   | 3.000                                    |
| 三  | 电缆井(电缆井新增50座)        | 座    | 50.00  | 50.00                                    |
| 1  | C15素砼垫层 厚10cm        | m3   | 10.50  | DN110<br>1.48*1.48*0.1*50-0.3*0.3*0.1*50 |
| 2  | M10浆砌机砖井壁            | m3   | 39.94  | DN110<br>(1.28*1.28-0.8*0.8)*0.8*50      |
| 3  | 阀井内壁1:2水泥砂浆抹面厚度20mm  | m2   | 332.80 | (1.28*4+0.8*4)*0.8*50                    |
| 4  | C30砼盖板, 厚0.1m        | m3   | 4.05   | 0.9*0.9*0.1*50                           |
| 5  | 普通平面钢模板制作、安装及拆除      | m2   | 29.60  | (1.48*4)*0.1*50                          |
| 6  | 排水坑回填机制砂             | m3   | 0.45   | 0.3*0.3*0.1*50                           |